Job Name: 24-1632B KYTC Breathitt Co. Call 100-241306
Job Location: Breathitt Co., Ky.
Contractor: Triton Construction, Inc.

Plant: Beaver Dam
2/12/2026 6:18:45 AM

Tech: N. Richards
PC: C. Goff

Structure ID: 564+00 RT CBI-A, 4-2

P1 BX2436-08BVF BOX BASE 8inW, 8inF, Variable Ht

P3) 24" x 120" - CBITA10-TL - CB INLET KY A 10' TOP LEFT - 0.833'	3400 lb
P2) 24" x 120" - CBITA10-BL - CB INLET KY A 10' BOTTOM LEFT - 1.5'	5270 lb
P1) 24" x 36" - BX2436-08BVF - BOX BASE 8inW, 8inF, Variable Ht - 2.833'	4389 lb
1) 24" x 36" - SGL 1"x14.5' Butyl - 0'	0 lb
1) Hole - 0'	0 lb
1) Hole - 0'	0 lb
2) Hole - 0'	0 lb
Structure Total:	13058 lb

Structure Notes:
-KYTC STATE PROJECT 241306
-MANUFACTURED PER KYTC SPECIFICATIONS.
-REINFORCING: #5 BAR @ 12" C/C E.W.
-KYTC CERTIFICATIONS REQUIRED.

Rim: 741.1' Rim to Invert: 5.37' Slack: 0.203' Sump: 0' Step Position:

Position	Elev	Angle	Ext. (cw)	Pipe	Pipe OD	Connector	Hole	Horz Size	Up (_)	Offset
Invert 1	735.73'	0°	20"	18" HDPE	21.2"	Hole 24	24"	24"	-3"	0"
Invert 2	735.73'	180°	20"	15" HDPE	17.6"	Hole 20	20"	20"	-2.5"	0"
Invert 3	737.82'	0°	20"	4" HDPE	4.8"	Hole 6	6"	6"	24"	0"
Invert 4	737.82'	180°	20"	4" HDPE	4.8"	Hole 6	6"	6"	24"	0"
Invert 5										
Invert 6										
Invert 7										
Invert 8										

RIGHT-SIDE UP VIEW (int. dimensions)

UPSIDE-DOWN VIEW (int. dimenions)

INSIDE WALL DIMENSIONS

(P1)

Coating (Int): Coating (Ext):	Seam Up: Tongue Seam Dn: n/a	Wall Thickness: 8" Floor Height: 0.667'	Height (Int): 2.833' Height (Ext): 3.5'	Weight (Net): 4389 lb Volume (Net): 1.12cu.yd